

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	154.464,75	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS	038/2016	22/06/2016	06 MESES	1.376.725,09	22/12/2016		28.297,52		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.351.821,38	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	18.077,91	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	244.458,80	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	828.260,29	805.299,46	805.299,46	1.218.637,50	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018		114.972,13		4.4.9.0.51.00.00	108.770,91	132.842,10	132.842,10	314.828,10	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	12.338,71	12.338,71	12.338,71	44.741,11	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS	083/2017	12/06/2017	03 MESES	222.950,00	12/09/2017		54.544,89		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	256.258,99	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	35.197,10	35.197,10	208.372,14	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	25.787,56	25.787,56	25.787,56	25.787,56	EM ANDAMENTO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018				4.4.9.0.51.00.00	55.835,48	55.835,48	194.023,97	348.488,73	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	4.622,55	4.622,55	9.403,94	32.263,24	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	33.365,45	33.365,45	142.808,10	387.266,90	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	142.047,46	142.047,46	947.373,42	1.360.711,96	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018		114.972,13		4.4.9.0.51.00.00	55.594,77	16.994,33	188.095,33	331.912,32	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	11.488,52	11.488,52	23.827,23	56.229,63	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018	-26.131,48			4.4.9.0.51.00.00	34.859,06	34.859,06	97.742,03	270.917,07	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	66.681,41	66.681,41	157.870,35	157.870,35	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO	120/2018	19/09/2018	12 MESES	271.733,16	19/19/2019				4.4.9.0.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM	122/2018	19/09/2018	24 MESES	666.840,33	19/09/2020				4.4.9.0.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO